

安徽霖源光电科技有限公司年产 1 亿颗摄像头及 1.2 亿片 IR 片
项目（阶段性）竣工环境保护验收工作组意见

2021 年 10 月 12 日，安徽霖源光电科技有限公司依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》组织了安徽霖源光电科技有限公司年产 1 亿颗摄像头及 1.2 亿片 IR 片项目（阶段性）竣工环境保护验收会。参加会议的有安徽振环环境科技股份有限公司（验收报告编制单位）及其聘请的 2 位专家等单位相关人员共 8 名代表（验收工作组名单附后）。

会议依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和环评批复要求等项目《建设项目环保设施竣工验收监测报告》进行了技术审查；踏勘了项目建设现场，审阅了项目有关资料，经认真评议工作组提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

安徽霖源光电科技有限公司位于安徽省宿州市高新区工投云计算产业园 2 号楼，建设年产 1 亿颗摄像头及 1.2 亿片 IR 片项目。

（二）建设过程及环保审批情况

该项目于 2020 年 06 月施工建设，2020 年 09 月安徽振环环境科技股份有限公司编制完成该项目环境影响报告表，2020 年 9 月 29 日宿州市环境保护局高新区分局以（高新环函[2020]32 号）文对该项目环境影响报告表进行了批复，同意了该项目的建设，于 2021 年 01

月竣工并投入运营。安徽霖源光电科技有限公司于2021年3月委托安徽精检分析测试有限公司编制该项目竣工环境保护验收报告。

（三）投资情况

项目实际总投资6000万元，其中环保投资200万元，占工程总投资的3.3%

（四）验收范围

本次验收范围：主体工程：厂房1（一层）、厂房2（四层）、厂房3（五层）、厂房4（六层）；辅助工程：纯水机房、行政办公室、更衣室、研发室；储运工程：原材料库、半成品仓库、成品仓库；公用工程：给水系统、排水系统、供电系统、消防；环保工程：废水：生活污水和纯水制备排污水：依托标准化厂房已建化粪池预处理后经污水管网排入汴北污水处理厂处理；清洗废水：经厂区自建污水处理站处理后经污水管网排入汴北污水处理厂处理；废气：无尘车间；固废暂存设施。

二、工程内容变动情况

1、环评设计年产1亿颗摄像头及1.2亿片IR片项目，实际年产0.4亿颗摄像头及0.6亿片IR片项目。

2、环评设计废滤芯、废滤料交由厂统一更换回收处理，实际建设废滤芯、废滤料交由资质单位处置；

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函[2020]688号文，生产规模发生重大变动，其余均不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

验收期间项目生活污水和纯水制备排污水：依托标准化厂房已建化粪池预处理后经污水管网排入汴北污水处理厂处理；清洗废水：经厂区自建污水处理站处理后经污水管网排入汴北污水处理厂处理。

（二）废气

无尘车间。

（三）噪声

通过隔声、消声、减振、设备定期保养等措施降低设备噪声。

（四）固体废物

本项目生活垃圾交由环卫部门统一清运，废边角料、不合格产品集中收集后外售；废滤芯、废滤料、废有机溶剂交由资质单位处置，本项目产生的一般固体废弃物能有效回收利用或处置。

四、环境保护设施调试效果

委托安徽精检分析测试有限公司于 2021 年 07 月 23 日-07 月 24 日对项目废水、废气、噪声等进行了现场监测。得出结论如下：

（一）废水验收结论

pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物最大排放值均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及汴北污水处理厂的接管标准。

（二）废气验收结论

无组织废气：厂区外非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB13157-2015）中表 9 企业边界大气污染物浓度限值，

厂区内非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值

（三）噪声验收结论

在竣工验收监测期间，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）固体废物

本项目产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运，废边角料、不合格产品集中收集后外售；废滤芯、废滤料、废有机溶剂交由资质单位处置；本项目生产产生的各种固体废弃物都能得到有效回收利用或处置，一般固体废物暂存区满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求，符合环评及批复的要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。

五、验收监测结论

验收工作组对项目涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查。经分析和讨论，验收工作组认为项目执行了环境影响评价制度，环境保护审查、审批手续完备。废水、废气污染物达标排放、固体废物进行了合理处置。验收工作组同意安徽霖源光电科技有限公司年产1亿颗摄像头及1.2亿片IR片项目（阶段性）再落实以下整改措施后通过环保验收。

六：后续要求

1、规范建设危险废物暂存间、完善标识标牌设置；要求红外

滤光片（IR 片）清洗废液按照危险废物进行管理。

2、验收报告补充生产废水处理工艺流程方面内容，核实验收监测时生产时废水量以及处理前废水污染物监测结果。

安徽霖源光电科技有限公司验收工作组：



2021 年 10 月 12 日



陈倩倩

安徽霖源光电科技有限公司年产 1 亿颗摄像头及 1.2 亿片 IR 片项目（阶段性）

竣工环境保护验收工作组签到表

人员	单位	职称	联系方式	签名
委托单位	安徽霖源光电科技有限公司	副总经理	13335571568	曹建强
专家	安徽通源环保科技有限公司	主任	13335578116	林华
专家	安徽双宿环保科技有限公司	总工程师	13805572861	王树林
专家				
验收单位	安徽振环环境科技股份有限公司	技术员	18133253214	路倩倩
监测单位				
环评单位				
其他				
其他				